



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน)
(ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน)
(ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) อบต.สันทราย จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ เป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณเงินสะสม (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๘๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔,๐๕๐,๒๙๐ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน ๓.แผนงานการเกษตร	๙๒	๔๓,๑๓๙,๓๒๐.๐๐	๓๓	๒,๒๓๙,๒๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน ๒.แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๒๖	๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๒	๓๘๕,๕๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ นันทนาการ	๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๒	๒,๓๘๑,๖๐๐.๐๐	๑๙	๑,๒๙๑,๕๙๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	๑.แผนงานการเกษตร	๕	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๔	๘๑,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริม การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๑	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓	๕๓,๐๐๐.๐๐
	รวม	๑๕๖	๔๖,๖๒๙,๙๒๐.๐๐	๘๑	๔,๐๕๐,๒๙๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓,๑๗๙,๓๒๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๒๓๙,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๐

สรุป การนำโครงการ/กิจกรรมไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๖ จัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๕๑,๐๐๐.๐๐บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐

สรุป การนำโครงการ/กิจกรรมไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๖ จัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เกินร้อยละ ๖๐ ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๓๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๙๑,๕๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐

สรุป การนำโครงการ/กิจกรรมไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๖ จัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ เกินร้อยละ ๖๐ ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

/มีการนำไป...

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๐

สรุป การนำโครงการ/กิจกรรมไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ เกินร้อยละ ๖๐ ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐

สรุป การนำโครงการ/กิจกรรมไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๒. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่อบต.สันทรายดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ อบต.สันทราย จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๑.๒ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ต้องแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง จึงทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๑.๓ สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๑.๔ มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๑.๕ มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ อบต.สันทราย มีผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.สันทราย

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๓	๒๖	๗	๐	๓๓
รวม	๓๓	๒๖	๗	๐	๓๓
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑๒	๐	๐	๑๒
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๓	๐	๐	๓
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๗	๖	๐	๑	๖
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๑
รวม	๒๓	๒๒	๐	๑	๒๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๕	๐	๐	๕
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๑๒	๐	๒	๑๒
รวม	๑๙	๑๗	๐	๒	๑๗
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๒	๐	๒	๔
รวม	๔	๒	๐	๒	๔

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒	๐	๑	๔
รวม	๓	๒	๐	๑	๔
รวมทั้งสิ้น	๘๑	๗๔	๗	๖	๘๑

รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร พร้อม ปรับปรุงหลังคาสังกะสีเมทัลชีต จุดดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	๓๑๒,๒๐๐	๒๗๔,๕๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กันเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๒๗ ก.ย.๖๖	๒๕ พ.ย.๖๖	๗๐
๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค. ส.ล. รูปตัวยู (ปากซอย ๑) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ตาม แบบมาตรฐานนครเข็ยงราย จุดดำเนินการ ปากทางซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๑,๙๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๒ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๓	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัว ยู พร้อมฝาบิ ดหมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู แบบ มีฝาบิขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย จุดดำเนินการ หน้าบ้านนายอำนวย กันทะ วงศ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	๒๒๘,๐๐๐	๑๙๓,๒๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๒ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๔	โครงการเทศบาล ค.ส.ล.หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ (หน้าอาคาร SML)	ก่อสร้างเทศบาล ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร ตามแบบอบต.สันทราย กำหนดจุดดำเนินการ บริเวณอาคาร SML หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	๗๓,๖๐๐	๖๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กันเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๘ ก.ย.๖๖	๗ ต.ค.๖๖	๗๐
๕	โครงการ ปรับปรุงต่อเติม อาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร จุดดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ (หน้า วัดดอยต่อ) หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	๓๐๕,๙๐๐	๒๖๒,๒๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กันเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๒๗ ก.ย.๖๖	๒๔ พ.ย.๖๖	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร	๙๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๔ มิ.ย.๖๖	๒๒ ส.ค.๖๖	๑๐๐
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตาราง เมตร	๓๕๕,๐๐๐	๓๐๒,๕๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๓ พ.ค.๖๖	๒๑ ก.ค.๖๖	๑๐๐
๘	โครงการ ก่อสร้างถนนค สล. ซอย ๑ หมู่ ที่ ๖ บ้านแหลม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร	๑๙๖,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๑๐ มิ.ย.๖๖	๘ ส.ค.๖๖	๑๐๐
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ (ซอยข้าง โรงเรียนเก่า) หมู่ที่ ๘ บ้านโพธาราม	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร	๖๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กั้นเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๑๒ ก.ย.๖๖	๑๐ พ.ย.๖๖	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนนค สล.ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	๑๓๓,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กันเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๘ ก.ย.๖๖	๖ พ.ย.๖๖	๗๐
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร	๑๙๒,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	กันเงินโดยก่อ หนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๘ ก.ย.๖๖	๖ พ.ย.๖๖	๗๐
๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน ค. สล.ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	ถนน ค.ส.ล. ไม่มีไหล่ทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต่อจากของเดิม จุดดำเนินการบริเวณซอย ๒ บ้านจอมจันทร์	๔๑๘,๕๐๐	๔๑๗,๖๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๑๕ ก.พ.๖๖	๑๕ เม.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๓	โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น ค.ส.ล.แบบ เปิด-ปิด (ฝายชะ เอน) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๕ เมตร ผนังข้างสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูระบายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุนขนาด ๑.๒๐x๐.๖๐ จำนวน ๓ ชุด จุดดำเนินการข้างลำเหมือง ห้วยดุก (ฝายชะเอน) หมู่ที่ ๖ บ้านแหล	๒๓๓,๘๐๐	๒๓๓,๑๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อย	๖ ม.ค.๖๖	๗ มี.ค.๖๖	๑๐๐
๑๔	โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น ค.ส.ล.แบบ เปิด-ปิด (ฝายลุง ม้วน) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด จุด ดำเนินการบริเวณ (ฝายลุงม้วน)ขนาด กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๕ เมตร ผนัง ข้างสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูระบายน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุนขนาด ๑.๒๐x๐.๖๐ จำนวน ๓ ชุดจุดดำเนินการข้างนาลุงม้วน ลำเหมืองห้วยดุกหมู่ที่ ๖ บ้านแหล	๒๒๖,๘๐๐	๒๒๖,๕๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อย	๖ ม.ค.๖๖	๗ มี.ค.๖๖	๑๐๐
๑๕	โครงการ ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย (ทางเข้าพื้นที่ การเกษตร) หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๒๐๐ ลบ.ม พร้อมวาง ท่อ ๐.๖๐ จำนวน ๔ จุด -จุดที่ ๑ วางท่อ ๕ ท่อน -จุดที่ ๒-๔ วางท่อ ๖ ท่อน จุด ดำเนินการถนนเลียบบห้วยแม่เหะ หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	๑๘๓,๙๐๐	๑๘๓,๕๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๑ พ.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ต/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การ ดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๖	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัววี (หน้า บ้านนางบัวผัด เกษีน) หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ลรูปตัววี ขนาด กว้างปากราง ๐.๖๐ เมตร กว้างกันราง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน	๓๘๖,๕๐๐	๓๘๖,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๑ เม.ย.๖๖	๑๙ มิ.ย.๖๖	๑๐๐
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ซอย ๒ หมู่ ที่ ๗ บ้านดง	ถนน ค.ส.ล.(ไม่มีไหล่ทาง) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร จุดดำเนินการ(ต่อจาก โครงการเดิม) ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านดง	๔๐๖,๑๐๐	๔๐๖,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๔ มิ.ย.๖๖	๒๒ ส.ค.๖๖	๑๐๐
๑๘	โครงการ ปรับปรุงถนนหิน คลุกพร้อมปรับ เกลี่ยซอย ๕ หมู่ ที่ ๘ บ้านโพธาราม	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ลบ.ม. จุดดำเนินการ ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านโพธาราม	๑๑๙,๖๐๐	๑๑๙,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๑๒ เม.ย.๖๖	๑๑ พ.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๙	โครงการ ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๓๙๓,๙๐๐	๓๙๓,๙๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๒๖ พ.ค.๖๖	๒๔ มิ.ย.๖๖	๑๐๐
๒๐	โครงการขุดลอก ลำเหมืองในเขต พื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม จำนวน ๕ เส้น เส้นที่ ๑ ลำเหมืองป่าช้า เส้นที่ ๒ ลำเหมืองบริเวณนาย สะเอน เส้นที่ ๓ ลำเหมืองแม่เหล็กตอนบน (จาก ฝาย นายสิงห์ ถึงฝายนางบังอร) เส้นที่ ๔ ลำเหมืองทุ่งน้ำท่วม (บริเวณฝายลุงมา ถึงฝายสบแหลว) เส้นที่ ๕ ลำเหมืองป่าสัก	๑๗๓,๒๐๐	๑๗๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการแล้ว	๑ มิ.ย.๖๖	๑ ก.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา ทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชน ตำบลสันทราย	ส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุนการ พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนตำบล สันทราย	๒๕,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๘ พ.ค.๖๖	๑๒ พ.ค.๖๖	๑๐๐
๒	โครงการส่งเสริม ทักษะ ประสบการณ์ เด็กและเยาวชน	ส่งเสริมให้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	-	-	๐
๓	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมหมู่บ้าน ปลอดโรคปลอด ขยะ	ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม หมู่บ้านปลอดโรคปลอดขยะ	๓๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๙ พ.ย.๖๖	๑๑ พ.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๔	โครงการ ฝึกอบรมและ เพิ่มทักษะด้าน อาชีพให้กับ เกษตรกรตำบล สันทราย	ส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้กับเกษตรกรตำบลสันทราย	๑๕,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๕	โครงการ ฝึกอบรมและ เพิ่มทักษะด้าน อาชีพให้กับ ผู้สูงอายุตำบล สันทราย	ส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุตำบลสันทราย	๑๕,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕ ม.ค.๖๖	๒๕ ม.ค.๖๖	๑๐๐
๖	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕ ก.ย.๖๖	๑๕ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๗	โครงการพัฒนา บทบาทสตรีและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ ครอบครัว	ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดไปจนถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕ พ.ค.๖๖	๒๕ พ.ค.๖๖	๑๐๐
๘	โครงการเข้าร่วม กิจกรรมของดี เมืองแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปและ ของดีประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๘ ม.ค.๖๖	๒๐ ม.ค.๖๖	๑๐๐
๙	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ นันทนาการ ตามหลักคริสต์ ศาสนาเพื่อ ความปรองดอง และสมานฉันท์ ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ นันทนาการ ตามหลักคริสต์ศาสนาเพื่อ ความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๗๕๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕ ธ.ค.๖๖	๒๕ ธ.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๐	โครงการอบต. พบประชาชน	กิจกรรมจัดทำประชาคม/รับเรื่องร้อง ทุกข์ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการพบปะ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑๕ มี.ค.๖๖	๑๗ มี.ค.๖๖	๑๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับภารกิจ ของศูนย์ ปฏิบัติการ ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ทั้งในส่วนท้องที่กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๐	๐
๑๒	อุดหนุน คณะกรรมการ พัฒนาสตรี อำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน การพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑๕ ก.พ.๖๖	๒๕ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	อุดหนุนกิ่ง กาชาด อำเภอมะนัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาด อำเภอมะนัง เพื่อดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒๑ ต.ค.๖๕	๒๘ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ สถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร จัดการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๒	โครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุ ทางถนน(ช่วง เทศกาลขึ้นปี ใหม่)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทาง	๔,๕๐๐	๒,๐๔๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒๙ ธ.ค.๖๕	๔ ม.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๓	โครงการรณรงค์ และลดอุบัติเหตุ ทางถนน (ช่วงเทศกาล สงกรานต์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทาง	๔,๕๐๐	๔,๔๔๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๗ เม.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการพ่น หมอกควันและ รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก	ส่งเสริมให้ความรู้ และพ่นหมอกควันเพื่อ ป้องกันไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานฯ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๗๓	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๓ มิ.ย.๖๖	๒๕ มิ.ย.๖๖	๑๐๐
๓	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๗ ส.ค.๖๖	๒๕ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๔	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๗ ก.ย.๖๖	๒๙ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๕	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๓ ส.ค.๖๖	๒๙ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๑ ก.ค.	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการจัด กิจกรรม พัฒนาการ เรียนรู้เด็กเล็ก (วันเด็กแห่งชาติ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕๕,๐๐๐	๕๖,๖๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๔ ม.ค.๖๖	๑๐๐
๒	อุดหนุนโรงเรียน บ้านแหลม	เพื่อจ่ายดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) จำนวน ๒๙๘,๒๐๐ บาท ๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมในการ ดำเนินโครงการ ๕ โครงการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐
๓	อุดหนุนโรงเรียน สันทรายพรหม มณี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันทราย พรหมณีเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ รักษ์ภาษาไทย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๓ ก.ค.๖๖	๑๐ ส.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา ตามภายใต้กิจกรรมดังนี้</p> <p>๑. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของครูและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	๖๐,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๕	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน ทราย จำนวน ๑ แห่ง (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๐๔,๓๑๐	๓๐๔,๓๑๐	- เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ได้รับการ สนับสนุนครบทุกคน	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ
 ➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอย กระทง อำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่จัน	๑๕,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๒	โครงการสัปดาห์ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา	กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันวิสาขบูชา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๕๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๓ มิ.ย.๖๖	๓ มิ.ย.๖๖	๑๐๐
๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมและ ประเพณีทาง ศาสนาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวัน เข้าพรรษา	กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาเนื่อง ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๔	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๕ ก.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ
 ➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๔	อุดหนุน สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินโครงการสืบ สานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุ ดอยตุง	๘,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ไม่ขอรับ สนับสนุน	๐	๐	๐
๕	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสันทราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลสันทราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕โครงการดังนี้ ๑.โครงการประเพณีสลากภัต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการสร้างพระธาตุบ้านแหวน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ
 ➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ต สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
ต่อ	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสันทราย	๓.โครงการตักบาตรสัจจรสวดกรรมฐาน เจริญภาวนา จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ๔.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๕.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ธาตุจอมจันทร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๖. โครงการสงกรานต์ธาตุวัดดอยต่อ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๗. โครงการสงกรานต์วัดสุวรรณ มงคล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท							
๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเฉลิมปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒,๔๖๐	๑๒,๔๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑ พ.ค.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๗	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเวณีสืบใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๙๘๐ บาท	๒๕,๙๘๐	๒๕,๙๘๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖ ๔ พ.ย.๖๕	๑ พ.ค.๖๖ ๗ ธ.ค.๖๕	๑๐๐
๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเวณีสืบใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๙๙๐ บาท	๒๔,๙๙๐	๒๔,๙๙๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖ ๔ พ.ย.๖๕	๑ พ.ค.๖๖ ๗ ธ.ค.๖๕	๑๐๐
๙	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านแหลว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเวณีสืบใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙,๐๖๐ บาท	๒๙,๐๖๐	๒๙,๐๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖ ๔ พ.ย.๖๕	๑ พ.ค.๖๖ ๗ ธ.ค.๖๕	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑๐	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านดงสุวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเวณีย์ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑ พ.ค.๖๖	๑๐๐
๑๑	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนินโครงการสืบ สานงานป่าเวณีย์ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๙๙๐ บาท	๒๔,๙๙๐	๒๔,๙๙๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ เม.ย. ๖๖ ๔ พ.ย.๖๕	๑ พ.ค.๖๖ ๗ ธ.ค.๖๕	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ และป่าไม้อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	กิจกรรมปลูกป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๓	โครงการจัดทำ แนวกันไฟในเขต พื้นที่	จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๖ ก.พ.๖๖	๖ ก.พ.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริม การจัดทำแผน ชุมชนเพื่อ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๒	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่จัน ตาม โครงการจัดงาน รัฐพิธี งาน ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ จัน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับ เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรัฐ พิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตาม ประมาณ การ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุป ความก้าวหน้า ในการ ดำเนินงาน	ว/ด/ป เริ่ม ดำเนินการ	ว/ป/ด สิ้นสุด การดำเนินงาน	ร้อยละความ ก้าวหน้า
๓	โครงการจัดการ เลือกตั้ง หรือ การทำประชา พิจารณ์ ประชามติต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน ทราย ตามกฎหมาย	๕,๐๐๐	๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มิได้ดำเนินการ	๐	๐	๐
๔	โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภา องค์การ บริหารส่วน ตำบล พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล เลขานุการและที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ นั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๘,๐๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๓ ก.ย.๖๖	๑๓ ก.ย.๖๖	๑๐๐